（別紙3）【様式1-2】興部町修繕計画一覧表

整理番号	橋梁番号	橋梁名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R5年度(2023)	R6年度(2024)	R7年度(2025)	R8年度(2026)	R9年度(2027)	R10年度(2028)	R11年度(2029)	R12年度(2030)	R13年度(2031)	R14年度(2032)	事業費（百万円）	備考
1	1	北興橋	A2	宮下北興間道路	148.1	1971	53	R3 Ⅲ	対策内容				定期点検		補修工事 【Co桁】断面修復 【伸縮】取替え(A1,P1,P2,P3,P4,A2) 【支承】モルタル打替え 【下部】ひび割れ補修、断面修復			定期点検			
									事業費						51.8					51.8	
2	2	緑橋	A2	宇津1号道路	18.7	1981	43	R2 Ⅱ	対策内容		定期点検					定期点検					
									事業費											0.0	
3	3	清水橋	A2	宇津1号道路	12.5	1981	43	R5 Ⅱ	対策内容	定期点検					定期点検						
									事業費											0.0	
4	4	吉野橋	A2	宇津1号道路	20.74	1982	42	R1 Ⅲ	対策内容	設計委託	定期点検 補修工事 【Co桁】ひび割れ補修 【床版】橋面防水、舗装打替え					定期点検					
									事業費	5.9	24.9									30.8	
5	5	八千代橋	A2	宇津1号道路	20.74	1981	43	R5 Ⅲ	対策内容	定期点検					定期点検	設計委託	補修工事 【Co桁】ひび割れ補修 【下部】断面修復				
									事業費							6.0	7.2			13.2	
6	6	興浜橋	B	興部浜町1号道路	23	1976	48	R2 Ⅲ	対策内容		定期点検					定期点検					
									事業費											0.0	
7	7	興栄橋	A3	東中央道路	5.4	1962	62	R1 Ⅲ	対策内容	補修工事 【床版】橋面防水、舗装打替え 【伸縮】取替え(A1,A2) 【下部、地覆】断面修復	定期点検					定期点検					
									事業費	19.4										19.4	
8	8	栄橋	A4	興栄通	26.83	1982	42	R2 Ⅱ	対策内容		定期点検					定期点検					
									事業費											0.0	
9	9	泉橋	A5	東1号通り	11.6	1979	45	R2 Ⅱ	対策内容		定期点検					定期点検					
									事業費											0.0	
10	10	新泉橋	C	新町5号道路	11.5	1979	45	R5 Ⅱ	対策内容	定期点検					定期点検						
									事業費											0.0	

（別紙3）【様式1-2】興部町修繕計画一覧表

整理番号	橋梁番号	橋梁名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R5年度(2023)	R6年度(2024)	R7年度(2025)	R8年度(2026)	R9年度(2027)	R10年度(2028)	R11年度(2029)	R12年度(2030)	R13年度(2031)	R14年度(2032)	事業費（百万円）	備考
11	11	佃橋	A2	興部秋里間道路	92.1	1972	52	R2 Ⅲ	対策内容		定期点検					定期点検					
									事業費											0.0	
12	12	豊橋	A2	秋里豊野間1号道路	62	1971	52	R5 Ⅱ	対策内容	定期点検					定期点検						
									事業費											0.0	
13	13	於達辺橋	B	朝日1号道路	33	1988	36	R5 Ⅱ	対策内容	定期点検					定期点検						
									事業費											0.0	
14	14	くれない橋	B	朝日1号道路	17.14	1986	38	R5 Ⅲ	対策内容	定期点検					定期点検						
									事業費											0.0	
15	15	朝日橋	A3	朝日2号道路	84	1969	55	R2 Ⅱ	対策内容		定期点検					定期点検					
									事業費											0.0	
16	16	瑠橡橋	A5	豊野幹線道路	48	1967	57	R5 Ⅱ	対策内容	定期点検					定期点検						
									事業費											0.0	
17	17	幸橋	A5	豊野幹線道路	48	1967	57	R2 Ⅱ	対策内容		定期点検					定期点検					
									事業費											0.0	
18	18	住吉橋	A2	住吉幹線道路	36.5	1981	43	R2 Ⅰ	対策内容		定期点検					定期点検					
									事業費											0.0	
19	19	第1湖畔橋	B	沙留渚滑間道路	15.04	1978	46	R5 Ⅱ	対策内容	定期点検					定期点検						
									事業費											0.0	
20	20	第3湖畔橋	C	沙留渚滑間道路	10.34	1984	40	R5 Ⅱ	対策内容	定期点検					定期点検						
									事業費											0.0	

（別紙3）【様式1-2】興部町修繕計画一覧表

整理番号	橋梁番号	橋梁名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R5年度(2023)	R6年度(2024)	R7年度(2025)	R8年度(2026)	R9年度(2027)	R10年度(2028)	R11年度(2029)	R12年度(2030)	R13年度(2031)	R14年度(2032)	事業費（百万円）	備考
21	21	富丘3号橋	C	富丘幹線道路	13.5	1970	54	R5 Ⅲ	対策内容	定期点検					定期点検 設計委託	補修工事 【Co桁】ひび割れ補修 【床版】橋面防水、舗装打替え 【伸縮】取替え(埋設型)(A1,A2) 【地覆】断面修復					
									事業費						6.0	22.4				28.4	
22	22	桜橋	C	富丘幹線道路	13	1983	41	R5 Ⅲ	対策内容	定期点検					定期点検						
									事業費											0.0	
23	23	富丘1号橋(第1号橋)	C	富丘幹線道路	12.5	1980	44	R2 Ⅱ	対策内容		定期点検					定期点検					
									事業費											0.0	
24	24	興新橋	B	興部浜町3号道路	15.8	1988	36	R2 Ⅱ	対策内容		定期点検					定期点検					
									事業費											0.0	
25	25	南2丁目橋	C	南2丁目道路	9.44	1991	33	R2 Ⅱ	対策内容		定期点検					定期点検					
									事業費											0.0	
26	26	東7丁目橋	C	南3条道路	9.44	1991	33	R2 Ⅱ	対策内容		定期点検					定期点検					
									事業費											0.0	
27	27	北栄橋	A3	北興2号道路	10.44	1983	41	R5 Ⅱ	対策内容	定期点検					定期点検						
									事業費											0.0	
28	28	清流橋	B	宇津2号道路	23.2	1966	58	R2 Ⅲ	対策内容	設計委託	補修工事 【Co桁】ひび割れ補修 【床版】橋面防水、舗装打替え 【伸縮】取替え(A1) 【防護柵】断面修復 【下部】ひび割れ補修	定期点検				定期点検					
									事業費	6.9	6.3									13.2	
29	29	宇津2号橋(第1号橋)	C	宇津2号道路	6.4	1967	57	R2 Ⅰ	対策内容		定期点検					定期点検					
									事業費											0.0	
30	30	豊野5区1号橋	A3	豊野1号道路	17.52	1987	37	R5 Ⅱ	対策内容	定期点検					定期点検						
									事業費											0.0	

（別紙3）【様式1-2】興部町修繕計画一覧表

整理番号	橋梁番号	橋梁名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R5年度(2023)	R6年度(2024)	R7年度(2025)	R8年度(2026)	R9年度(2027)	R10年度(2028)	R11年度(2029)	R12年度(2030)	R13年度(2031)	R14年度(2032)	事業費（百万円）	備考
31	31	山女橋	B	豊畑1号道路	16.2	1978	46	R2 Ⅱ	対策内容		定期点検					定期点検					
									事業費											0.0	
32	32	渓谷橋	B	豊畑1号道路	16.1	1979	45	R2 Ⅲ	対策内容		定期点検 設計委託	定期点検		補修工事 【Co桁】ひび割れ補修 【床版】橋面防水、舗装打替え 【伸縮】取替え(A1,A2)		定期点検					
									事業費		5.7			18.0						23.7	
33	33	新沙留橋	C	沙留住吉間道路	10.58	2000	24	R2 Ⅱ	対策内容		定期点検					定期点検					
									事業費											0.0	
34	34	ポンサルル橋	B	沙留住吉間道路	17.5	1974	50	R2 Ⅲ	対策内容		定期点検	設計委託	補修工事 【鋼桁、支承】塗装塗替え 【伸縮】取替え(A1,A2) 【下部】ウイング打替え(A1,A2)			定期点検					
									事業費			11.6	41.4							53.0	
35	35	丸家橋	A3	沙留1号道路	19.2	1985	39	R5 Ⅲ	対策内容	定期点検					定期点検			設計委託	補修工事 【床版】橋面防水、舗装打替え 【伸縮】取替え		
									事業費									6.0	11.3	17.3	
36	36	住吉5号橋	A4	住吉1号道路	12.5	1976	48	R5 Ⅲ	対策内容	定期点検					定期点検 設計委託	補修工事 【床版】橋面防水、舗装打替え 【伸縮】取替え(埋設型)(A1,A2) 【地覆】断面修復					
									事業費						6.0	15.9				21.9	
37	37	蛯名橋	C	富丘2号道路	8.44	1970	54	R2 Ⅱ	対策内容		定期点検					定期点検					
									事業費											0.0	
38	38	興栄第6号橋	C	興栄川道路	10.44	1991	33	R2 Ⅱ	対策内容		定期点検					定期点検					
									事業費											0.0	
39	39	滝見橋	B	宇津4号道路	22.7	1992	32	R2 Ⅱ	対策内容			定期点検					定期点検				
									事業費											0.0	
40	40	興栄第4号橋	C	南4丁目南道路	9.44	1991	33	R2 Ⅱ	対策内容			定期点検					定期点検				
									事業費											0.0	

（別紙3）【様式1-2】興部町修繕計画一覧表

整理番号	橋梁番号	橋梁名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R5年度(2023)	R6年度(2024)	R7年度(2025)	R8年度(2026)	R9年度(2027)	R10年度(2028)	R11年度(2029)	R12年度(2030)	R13年度(2031)	R14年度(2032)	事業費（百万円）	備考
41	41	南5条橋(BOX)	C	南5条道路	2.3	1995	29	R2 Ⅰ	対策内容			定期点検					定期点検				
									事業費											0.0	
42	42	興福橋	C	北興9号道路	10.44	1983	41	R2 Ⅱ	対策内容			定期点検					定期点検				
									事業費											0.0	
43	43	開進橋	B	朝日3号道路	30.7	1991	33	R5 Ⅲ	対策内容	定期点検					定期点検		設計委託	補修工事 【床版】ひび割れ補修 【伸縮】取替え(A1,A2) 【支承】モルタル打替え 【下部】断面修復			
									事業費								6.0	49.1		55.1	
44	44	黒沢橋	B	朝日3号道路	18.56	2002	22	R2 Ⅱ	対策内容			定期点検					定期点検				
									事業費											0.0	
45	45	千鳥橋	C	朝日5号道路	7	1976	48	R2 Ⅱ	対策内容			定期点検					定期点検				
									事業費											0.0	
46	46	興楽橋	C	興部スキー場道路	10.5	1984	40	R2 Ⅱ	対策内容			定期点検					定期点検				
									事業費											0.0	
47	47	豊野一号橋	C	豊野8号道路	12.99	2001	23	R2 Ⅱ	対策内容			定期点検					定期点検				
									事業費											0.0	
48	48	宮居橋	A3	豊畑2号道路	14	1975	49	R5 Ⅲ	対策内容	定期点検					定期点検						R16 予備設計 (単独費) R17 詳細設計 R18,R19 架替え
									事業費											0.0	
49	49	豊畑2号橋(第2号橋)	A3	豊畑2号道路	12.5	1977	47	R2 Ⅲ	対策内容			定期点検					定期点検				
									事業費											0.0	
50	50	緑栄橋	A3	豊畑2号道路	20	1976	48	R5 Ⅱ	対策内容	定期点検					定期点検						
									事業費											0.0	

（別紙3）【様式1-2】興部町修繕計画一覧表

整理番号	橋梁番号	橋梁名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R5年度(2023)	R6年度(2024)	R7年度(2025)	R8年度(2026)	R9年度(2027)	R10年度(2028)	R11年度(2029)	R12年度(2030)	R13年度(2031)	R14年度(2032)	事業費（百万円）	備考
51	51	檜橋	B	豊畑3号道路	16.14	1980	44	R2 Ⅲ	対策内容		設計委託	定期点検		補修工事 【床版】橋面防水、舗装打替え 【下部、地覆】断面修復			定期点検				
									事業費		5.2			5.0						10.2	
52	52	富丘小学校橋	C	富丘6号道路	6	1988	36	R2 Ⅱ	対策内容			定期点検					定期点検				
									事業費											0.0	
53	53	美雪橋	C	住吉4号道路	14	1978	46	R5 Ⅲ	対策内容	定期点検					定期点検				設計委託		
									事業費										6.0	6.0	
54	54	中美雪橋	C	住吉4号道路	14	1978	46	R5 Ⅲ	対策内容	定期点検					定期点検				設計委託		
									事業費										6.0	6.0	
55	55	奥美雪橋	C	住吉4号道路	14	1979	45	R5 Ⅲ	対策内容	定期点検					定期点検				設計委託		
									事業費										6.0	6.0	
56	56	豊住橋	B	豊野住吉間道路	51.8	1979	45	R2 Ⅱ	対策内容			定期点検					定期点検				
									事業費											0.0	
57	57	金時橋	C	金時線	13.04	1981	43	R2 Ⅱ	対策内容			定期点検					定期点検				
									事業費											0.0	
58	58	高井橋	B	豊野朝日線	21.8	1986	38	R3 Ⅲ	対策内容				定期点検				設計委託	定期点検 補修工事 【床版】橋面防水、舗装打替え			
									事業費								6.0	8.6		14.6	
59	59	豊野2号橋	B	秋里豊野線	60.35	1990	34	R2 Ⅱ	対策内容			定期点検					定期点検				
									事業費											0.0	
60	60	秋里1号橋	C	秋里1号線	6.3	1991	33	R2 Ⅰ	対策内容			定期点検					定期点検				
									事業費											0.0	

（別紙3）【様式1-2】興部町修繕計画一覧表

整理番号	橋梁番号	橋梁名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R5年度(2023)	R6年度(2024)	R7年度(2025)	R8年度(2026)	R9年度(2027)	R10年度(2028)	R11年度(2029)	R12年度(2030)	R13年度(2031)	R14年度(2032)	事業費（百万円）	備考
61	61	豊野橋	B	秋里豊野間2号道路	70	1993	31	R5 Ⅲ	対策内容	定期点検					定期点検						
									事業費											0.0	
62	62	丈岩橋	B	宇津パンケ線	51.55	1989	35	R2 Ⅲ	対策内容			定期点検				設計委託	定期点検 補修工事 【床版】橋面防水、舗装打替え				
									事業費							8.0	17.6			25.6	
63	63	清連橋	B	宇津パンケ線	24.8	1992	32	R3 Ⅱ	対策内容				定期点検					定期点検			
									事業費											0.0	
64	64	緑林橋	C	宇津パンケ線	13.54	1997	27	R3 Ⅱ	対策内容				定期点検					定期点検			
									事業費											0.0	
65	65	緑森橋	B	宇津パンケ線	21.6	1997	27	R3 Ⅱ	対策内容				定期点検					定期点検			
									事業費											0.0	
66	66	恵橋	B	宇津パンケ線	16.64	1982	42	R3 Ⅲ	対策内容	設計委託	補修工事 【Co桁】ひび割れ補修 【床版】橋面防水、舗装打替え 【伸縮】取替え(A1,A2)		定期点検					定期点検			
									事業費	5.7	16.3									22.0	
67	67	北興1号橋	A1	北興1号道路	8.44	1993	31	R1 Ⅱ	対策内容		定期点検					定期点検					
									事業費											0.0	
68	68	鳥居橋	C	富丘7号道路	9.44	1985	39	R2 Ⅲ	対策内容			定期点検					定期点検	設計委託	補修工事 【床版】橋面防水、舗装打替え		
									事業費									5.0	4.0	9.0	
69	69	砂鉄橋	C	秋里豊野間1号道路	5.84	1996	28	R1 Ⅰ	対策内容		定期点検					定期点検					
									事業費											0.0	
70	70	秋里橋	C	秋里線	7.3	1992	32	R2 Ⅱ	対策内容			定期点検					定期点検				
									事業費											0.0	

（別紙3）【様式1-2】興部町修繕計画一覧表

整理番号	橋梁番号	橋梁名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R5年度(2023)	R6年度(2024)	R7年度(2025)	R8年度(2026)	R9年度(2027)	R10年度(2028)	R11年度(2029)	R12年度(2030)	R13年度(2031)	R14年度(2032)	事業費（百万円）	備考
71	71	富栄橋	C	富丘線道路	12.5	1984	40	R3 Ⅱ	対策内容				定期点検					定期点検			
									事業費											0.0	
72	72	里美橋	C	富丘線道路	13.74	1983	41	R3 Ⅱ	対策内容				定期点検					定期点検			
									事業費											0.0	
73	73	丘栄橋	C	富丘線道路	8.44	1984	40	R2 Ⅱ	対策内容			定期点検					定期点検				
									事業費											0.0	
74	74	安田橋(BOX)	A3	豊野幹線道路	4.59	1971	53	R3 Ⅱ	対策内容				定期点検					定期点検			
									事業費											0.0	
75	75	小田橋(BOX)	C	富丘幹線道路	2.2	1971	53	R3 Ⅱ	対策内容				定期点検					定期点検			
									事業費											0.0	
76	76	宇津橋(BOX)	C	宇津パンケ線	2.4	1987	37	R3 Ⅱ	対策内容				定期点検					定期点検			
									事業費											0.0	
77	77	吉村橋(BOX)	C	秋里線	2.06	1983	41	R3 Ⅰ	対策内容				定期点検					定期点検			
									事業費											0.0	
78	78	浜町1号橋(BOX)	C	興部浜町1号道路	4.03	1982	42	R3 Ⅱ	対策内容				定期点検					定期点検			
									事業費											0.0	
79	79	浜町2号橋(BOX)	C	興部浜町2号道路	2	1987	37	R3 Ⅱ	対策内容				定期点検					定期点検			
									事業費											0.0	
80	80	港橋(BOX)	C	興部浜町2号道路	3.55	1987	37	R3 Ⅱ	対策内容				定期点検					定期点検			
									事業費											0.0	

（別紙3）【様式1-2】興部町修繕計画一覧表

整理番号	橋梁番号	橋梁名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R5年度(2023)	R6年度(2024)	R7年度(2025)	R8年度(2026)	R9年度(2027)	R10年度(2028)	R11年度(2029)	R12年度(2030)	R13年度(2031)	R14年度(2032)	事業費（百万円）	備考
81	81	東1号橋(BOX)	A4	東1号通	2	1979	45	R3 Ⅱ	対策内容				定期点検					定期点検			
									事業費											0.0	
82	82	渡部橋(BOX)	C	富丘線道路	2.5	1983	41	R3 Ⅱ	対策内容				定期点検					定期点検			
									事業費											0.0	
今後の修繕・架替え事業費（百万円）								**Σ＝①＋②＋③**	**Σ**	**51.3**	**73.0**	**24.1**	**52.4**	**31.8**	**77.8**	**66.3**	**50.3**	**79.7**	**42.3**	**549.0**	
補修・架替工事費（百万円）								①		19.4	47.5		41.4	23.0	51.8	38.3	24.8	57.7	15.3	319.2	
橋梁数										1	3		1	2	1	2	2	2	2	16	
定期点検費（百万円）								②		13.4	14.6	12.5	11.0		14.0	14.0	13.5	11.0		104.0	5年サイクル
橋梁数										22	22	21	17		22	22	21	17		164	
計画策定費（百万円）								③						8.8					9.0	17.8	5年サイクル
橋梁数														82					82	164	
設計委託費（百万円）								④		18.5	10.9	11.6			12.0	14.0	12.0	11.0	18.0	108.0	
橋梁数										3	2	1			2	2	2	2	3	17	